



**ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**No. SIDUR-ED-23-068**

Acta circunstanciada que se elabora en cumplimiento de los Artículos **92** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; y **177** de su Reglamento; en la que se hace constar la Recepción de los trabajos del contrato de Obra Pública sobre la Base de Precios Unitarios, número **SIDUR-ED-23-068**, celebrado entre la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Sonora y la empresa: SIDUR-ED-23-068 con un importe total ejecutado de \$ 47,920,382.32 pesos (incluye I.V.A.) que los trabajos realizados mediante el anunciado contrato de obra pública con la empresa: **TECNOASFALTOS Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.** en adelante "La Dependencia" y "El Contratista", respectivamente, para la realización de la Obra: **"PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 12 ENTRE E.C. CARRETERA FEDERAL Y CALLE 53 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA"**

**I. Lugar, fecha y hora:**

Siendo las **11:00** del día **24 de mayo del 2024** en Agua Prieta, Sonora. con descripción del contrato **"PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 12 ENTRE E.C. CARRETERA FEDERAL Y CALLE 53 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA"** lugar en donde se realizaron los trabajos amparados por el contrato número **SIDUR-ED-23-068**.

**II. Nombre de las Personas que Intervienen en el presente Documento por parte de la Dependencia y de la Contratista:**

Por Parte de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (La Dependencia), los Ing. Román Valenzuela León, Ing. Manuel Nabor Paredes Romero, Ing. Chuy Miguel Esquer Amada en sus caracteres de encargado de despacho de la dirección general de Ejecución de Obras SIDUR, director de construcción de obras viales y Supervisor de Obras, respectivamente.; por parte de "El Contratista", el Ing. José Alberto Mendivil Soberanes, en su carácter de representante legal.



**ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**No. SIDUR-ED-23-068**

**III. Descripción de los Trabajos que se Reciben:**

De conformidad con el artículo 177, Fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, mediante este instrumento, se describen de Forma General los Trabajos Ejecutados:

- ✓ **TERRACERIAS**
- ✓ **PAVIMENTACION**
- ✓ **AGUA POTABLE**
- ✓ **ALCANTARILLADO**
- ✓ **ALUMBRADO**
- ✓ **SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL**
- ✓ **LIMPIEZA**
- ✓ **CONCEPTOS ADICIONALES**

**IV. Importe Contractual, Incluyendo el de los Convenios Modificatorios:**

Importe del Contrato: **\$ 43,031,897.43 (sin I.V.A.)**

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: **\$ 41,310,674.41 (sin I.V.A.)**

**V. Periodo de Ejecución los trabajos, Precisando las fechas de Inicio y terminación Contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, Incluyendo los Convenios Modificatorios:**

DOCUMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PERIODO REALMENTE EN EL QUE SE EJECUTARON
CONTRATO SIDUR-ED-23-068	28 de Julio de 2023	22 de Febrero de 2024	
CONTRATO SIDUR-ED-23-068-C1	28 de Julio de 2023	28 de Marzo de 2024	28 de Julio de 2023 al 11 de mayo de 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
No. SIDUR-ED-23-068

VI. Relación de las Estimaciones o de Gastos Aprobados a la Fecha, así como los Pendientes de Autorización:

PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 12 ENTRE E.C. CARRETERA FEDERAL Y CALLE 53 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA				
ESTIMACIÓN No.		PERIODO	MONTO S/I	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
1		28-JULIO-2023 AL 15-AGOSTO-2023	\$ 1,021,039.70	-
2		16-AGOSTO-2023 AL 31-AGOSTO-2023	\$ 943,028.27	-
3		01-SEP.-2023 AL 30-SEP.-2023	\$ 3,003,436.92	-
4		01-OCTUBRE-2023 AL 30-OCTUBRE-2023	\$ 8,140,907.53	-
5		31-OCTUBRE-2023 AL 29-NOV.-2023	\$ 8,062,855.89	-
6		30-NOV.-2023 AL 29-DIC.-2023	\$ 1,618,466.73	-
7		30-DIC-2023 AL 28-ENERO-2024	\$ 2,928,637.84	-
8		29-ENERO-2024 AL 27-FEBRERO-2024	\$ 8,076,620.14	-
9		28-FEB-2024 AL 28-MARZO-2024	\$ 2,373,730.47	-
10 FINIQUITO		29-MARZO-2024 AL 11-MAYO-2024	\$ 5,141,950.92	-

**NOTA. ESTIMACION 9 y 10 FINIQUITO, PENDIENTE DE PAGO POR UN IMPORTE DE \$7,515,681.39+ IVA**

**IMPORTE CONTRATADO: \$ 43,031,897.43+ IVA.**

**IMPORTE EJERCIDO: \$ 41,310,674.41 + IVA.**

**DIFERENCIA: \$ 1,721,223.02 + IVA**

**NOTA: SE HARA REDUCCION DE MONTO POR \$ 1,721,223.02 MAS IVA**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**No. SIDUR-ED-23-068**

**VII. Declaración de las partes**

Ambas partes Declaran que, en el presente acto, La Contratista, entrega a La Dependencia, los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

**VIII. Constancia de Entrega de los Documentos derivado de la Realización de los Trabajos:**

En esta Misma Acta Circunstanciada de Recepción de los Trabajos, correspondientes al Contrato No. SIDUR-ED-23-068, de obra Pública bajo la base de Precios Unitarios, "La Contratista", entregó a "La Dependencia", los Documentos Derivados de la Realización de los Trabajos, Consistentes en:

- 1.- Planos de Obra Terminada.
- 2.- Álbum Fotográfico.
- 3.- Información Digital.

**IX. Datos de la Fianza prevista en el Art. 95 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora:**

AFIANZADORA	No. DE FIANZA	FECHA	MONTO	VIGENCIA
FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	2226233	24 DE MAYO DEL 2024	\$ 4,991,700.10	(DOS AÑOS) A PARTIR DEL 24 DE MAYO DEL 2024

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente diligencia siendo las **14:30** horas del día **24 de mayo del 2024** y previa lectura que se realizó al contenido de la presente acta, la ratifican y firman al calce por Triplicado quienes en ella intervienen y así quisieron hacerlo.



**ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**No. SIDUR-ED-23-068**

Por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Sonora:

**Ing. Román Valenzuela León**

Encargado de despacho de la Dirección General de  
Ejecución de Obras

**Ing. Manuel Paredes Romero**

director de construcción de obras viales

**Ing. Chuy Miguel Esquer Almada**

Supervisor de Obras

Por "La Contratista":

**TECNOASFALTOS Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.**

**Ing. José Alberto Mendivil Soberanes**  
Representante legal

**Ing. Ruben Benitez Buitimea**  
Superintendente de obra

*Esta Hoja, pertenece a la última página respecto del ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS No. SIDUR-ED-23-068, de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.*